

IZVJEŠTAJ O PROJEKTIMA KOJI SU U TOKU

Projekti elektrifikacije lokacije/objekata realizovanog povratka „ZPE08“ (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Kupres RS-mikrolokalitet Bajramovci, elektromontažerski radovi u završnoj fazi, tehnički prijem se očekuje do 25.6.2010. godine.
Ugovoreno: 116 855,51 KM
2. Mrkonjić Grad-mikrolokalitet Liskovica, elektromontažerski radovi su završeni očekuje se tehnički prijem 16.6.2010. godine
Ugovoreno: 89 958,00 KM
3. Prijedor-mikrolokalitet Trnopolje-Čejreci, Raškovac i Ljeskare, u toku izvođenje građevinskih i elektromontažerskih radova.
Ugovoreno: 199 987,00 KM
4. Zvornik-mikrolokalitet Gumina, Križevići, Drinjača, Kučić Kula, Karakaj, Dugi Dio, Gušteri, Đulići, Malešići, Klisa, Gornji Šetići, Jošanica, Sultanovići, Ljalje, N. Selo, Glodi, Kamenica, Kula grad i Srpska varoš, u toku su elektromontažerski radovi, očekuje se tehnički prijem do 22.6.2010. godine.
Ugovoreno: 77 759,67 KM
5. Trnovo FBiH, mikrolokalitet Obla brda, potpisan ugovor sa odabranim dobavljačem elektromaterijala i izvođačem građevinskih radova, u toku su montažerski radovi.
Ugovoreno: 150 000,00 KM
6. Višegrad, mikrolokalitet Drinsko i Orahovci, potpisan je ugovor sa dobavljačem elektromaterijala i u ponovljenom postupku odabran izvođač radova u toku izvođenje radova. Očekuje se potpisivanje aneksa za preostala sredstva.
Ugovoreno: 139 358,47 KM
7. Bihać, isporučen elektromaterijal, u ponovljenom postupku odabran izvođač građevinsko-zemljanih radova- u toku izvođenje radova.
Ugovoreno: 98 771,49 KM
8. Sanski Most, isporučen elektromaterijal, završeni građevinski radovi (finansira opština) elektromontažni radovi pri kraju, očekuje se tehnički prijem 17.6.2010. godine.
Ugovoreno: 35 000,00 KM
9. Bratunac, isporuka elektromaterijala i opreme u toku, završen odabir izvođača građevinskih radova (radove prema PP finansira nadležna ED), početak izvođenja radova 14.6.2010. godine.
Ugovoreno: 181 648,00 KM (ugovorena i dodatna sredstva 3 547,11 KM iz sredstava ZPE09).
10. Srebrenica, isporuka elektromaterijala i opreme u toku, završen odabir izvođača građevinskih radova (radove prema PP finansira nadležna ED), početak izvođenja radova 14.6.2010. godine.

Ugovoreno: 211 481,00 KM (ugovorena i dodatna sredstva 31 324,92 KM iz sredstava ZPE09).

Ukupno za projekat: 1 300 819,14 KM

Projekti elektrifikacije povratničkih lokacija/objekata „ZPE09“ (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Glamoč-mikrolokalitet Potkraj, završena isporuka elektromaterijala i izvođenje radova, očekuje se tehnički prijem.
Ugovoreno: 130 000,00 KM
2. Šipovo-mikrolokalitet Ljuša, završena isporuka elektromaterijala, izvođenje građevinskih radova, elektromontažerski radovi u završnoj fazi.
Ugovoreno: 199 993,08 KM
3. Derventa-mikrolokalitet Bijelo Brdo-Sedlići, potpisan ugovor, isporučen elektromaterijal, očekuju se radovi i ugovaranje za preostala sredstva.
Ugovoreno: 83 143,92 KM
4. Modriča-mikrolokalitet MZ Garevac, potpisan ugovor, isporučen materijal i u toku je izvođenje radova (60%).Očekuje se ugovaranje za preostala sredstva
Ugovoreno: 105 843,70 KM
5. Pelagićevo-mikrolokalitet Njivak-Turić-Tulani-Orlovo polje, potpisan ugovor, isporučen elektromaterijal materijal, u toku je izvođenje radova (20%).
Ugovoreno: 44 332,47 KM
6. Novo Goražde-mikrolokalitet Zakalje, potpisan ugovor, isporučen elektromaterijal materijal, završeni građevinski radovi, očekuje se tehnički prijem.
Ugovoreno: 97 000,00 KM
7. Sanski Most, potpisani ugovori, isporučen elektromaterijal u toku izvođenje radova i montaža (70%).
Ugovoreno: 265 000,00 KM
8. Bosanski Petrovac, potpisani ugovori, u toku isporuka elektromaterijala, izvođač radova koji je uveden u posao je obustavio radove (u toku odabir novog izvođača radova-17.6.2010. godine).
Ugovoreno: 74 046,83
9. Pale-Prača, radovi završeni očekuje se tehnički prijem.
Ugovoreno: 199 212,00 KM
10. Bratunac, potpisan ugovor, u toku isporuka elektromaterijala, početak radova 14.6.2010. godine.
Ugovoreno: 286 760,97 KM
11. Foča-Ustikolina, potpisani ugovori, isporučen elektromaterijala u toku izvođenje radova-40%. Odabran dobavljač elektromaterijala i za preostala neutrošena sredstva, odobrena odlukom Komisije.
Ugovoreno: 350 000,00 KM
12. Bihać, potpisan ugovor, u toku isporuka elektromaterijala i izvođenje radova.

- Ugovoreno: 151 332,00 KM
13. Rogatica (Lot 2), radovi završeni, očekuje se tehnički prijem. U toku priprema tendera za Lot 1.
Ugovoreno: 19 977,05 KM
14. Goražde, odabran dobavljač/izvođač građevinskih radova, potpisani ugovori u završena je isporuka materijala u toku izvođenje radova-20%. Očekuje se ugovaranje za preostala sredstva.
Ugovoreno: 306 323,45 KM
15. Berkovići, odabran dobavljač elektromaterijala/izvođača građevinskih radova, potpisani ugovori, isporučen materijal u toku je izvođenje radova-60%. Očekuje se ugovaranje za preostala sredstva.
Ugovoreno: 82 586,08 KM
16. Kostajnica, potpisani ugovori, isporučen elektromaterijal, u toku elektromontažerski radovi-70%.
Ugovoreno 63301,20 KM
17. Gacko, u toku je isporuka elektromaterijala i izvođenje građevinskih radova.
Ugovoreno: 206 926,11 KM
18. Bosansko Grahovo, odabran dobavljač elektromaterijala/izvođač građevinskih radova. Potpisani ugovori.
Ugovoreno: 150 000,00 KM
19. Dobretići, odabran dobavljač elektromaterijala/izvođača građevinskih radova, potpisan ugovor.
Ugovoreno: 11 675,00 KM

Ukupno za projekat: 2 827 453,86 KM

Projekti komunalne i socijalne infrastrukture i drugih vidova održivosti u mjestima realizovanog povratka. „ZPOD08“ (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Bosansko Grahovo, komunalna infrastruktura, rekonstrukcija gradske vodovodne mreže. Završenost radova 70%.
Odobreno: 100 000,00 KM
2. Srebrenica, komunalna infrastruktura, izgradnja puta u MZ Žuti most i MZ Crvice i asfaltiranje igrališta. Završenost radova 60%. U toku je ugovaranje izvođenja radova za igralište.
Odobreno: 145 000,00 KM
3. Vukosavlje, komunalna infrastruktura, put Modrički Lug i prostorije i dvorište Udruženja Romske omladine. Radovi po osnovnom ugovoru tehnički primljeni. Odabran izvođač za nastavak radova na putu. Traži se promjena namjene preostalih sredstava (umjesto prostorija Udruženja, nastavak puta).
Odobreno: 100 000,00 KM
4. Goražde, komunalna infrastruktura, izgradnja vodovodne mreže u povratničkom naselju Glamoč. Radovi po osnovom ugovoru završeni i izvršen tehnički prijem. Dobijena saglasnost za utrošak viška sredstava.
Odobreno: 70 000,00 KM

5. Čapljina, komunalna infrastruktura, izgradnja vodovoda za povratnike u MZ Prebilovci. Završenost radova 95%.
Odobreno: 50 000,00 KM
6. Ključ, komunalna infrastruktura, put Kopjenica-MZ Velagići. Završeni radovi po osnovnom ugovoru. Dobijena saglasnost za utrošak viška sredstava.
Odobreno: 30 000,00 KM
7. Prnjavor, komunalna infrastruktura, vodovod Lišnja. Čeka se isporuka pumpe i tehnički prijem.
Odobreno: 80 000,00 KM

Ukupno za projekat: 575 000,00 KM

Projekti komunalne i socijalne infrastrukture i drugih vidova održivosti u mjestima realizovanog povratka. „ZPOD09“ (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Bosansko Grahovo, socijalna infrastruktura, učešće u izgradnji SP crkve u selu Peći. Radovi u završnoj fazi.
Odobreno: 100 000,00 KM
2. Bosansko Grahovo, socijalna infrastruktura, crkva sv. Josipa, Uništa, izgradnja u ratu porušene crkve. Radovi u završnoj fazi.
Odobreno: 30 000,00 KM
3. Bratunac, komunalna infrastruktura, izgradnja vodovoda u MZ Kravice. Radovi u toku.
Odobreno: 75 000,00 KM
4. Čapljina, komunalna infrastruktura, dovršenje vodovoda u MZ Prebilovci. Završenost radova 95%.
Odobreno: 45 000,00 KM
5. Derventa, socijalna infrastruktura, Medžlis IZ Derventa, završetak radova na obnovi džamije u Bosanskom Dubočcu (završenost radova 90%).
Odobreno: 15 000,00 KM
6. Donji Vakuf, komunalna infrastruktura, rekonstrukcija puta za Ajvatovicu-Prusac. Radovi u završnoj fazi.
Odobreno: 100 000,00 KM
7. Fojnica, socijalna infrastruktura, franjevački samostan Duha svetoga, obnova samostanske kuće. Radovi u toku.
Odobreno: 30 000,00 KM
8. Gradačac, socijalna infrastruktura, Župni ured Gradačac, izgradnja dvorane za vjeronauku i kulturu. Čeka se saglasnost od Biskupije-kulturno istorijski spomenik.
Odobreno: 20 000,00 KM
9. Istočna Ilidža, socijalna infrastruktura, SPC u Vojkovićima, izgradnja kapele. Raovi u toku.
Odobreno: 20 000,00 KM
10. Kalinovik, socijalna infrastruktura, obnova SP crkve u Ulogu. U toku su završni radovi-ikonostas.
Odobreno: 25 000,00 KM

11. Kotor Varoš, socijalna infrastruktura, RKT župni ured Rođenja BDM, obnova ratom poružene crkve.
Odobreno: 30 000,00 KM
12. Modrića, komunalna infrastruktura, rekonstrukcija predpupnog postrojenja za vodu u MZ Tarevci. Radovi u toku.
Odobreno: 40 000,00 KM
13. Novi Travnik, socijalna infrastruktura, župa sv. Martina Biskupa, Bučići. Obnova u ratu oštećene kapele na groblju Komarna i vanjskog prostora ispred crkve. Radovi u toku.
Odobreno: 140 000,00 KM
14. Novi Travnik, komunalna infrastruktura, asflatiranje puta u naselju Gornji Margetići. Izvođač odabran i potpisan ugovor, očekuje se imenovanje nadzora i početak radova.
Odobreno 10 000,00 KM
15. Odžak, socijalna infrastruktura, župa imena Marijina. Dovršenje izgradnje pastoralnog centra Svilaj. Radovi u toku.
Odobreno 30 000,00 KM
16. Pale, komunalna infrastruktura, izgradnja kanalizacije u izbjegličkom naselju ekonimija Mokro. Radovi u toku.
Odobreno: 150 000,00 KM
17. Ravno, komunalna infrastruktura, rješavanje vodosnadbjevanja naselja Ivanjice. Završenost radova 70%.
Odobreno: 50 000,00 KM
18. Sokolac, komunalna infrastruktura, izgradnja vodovoda Buječ-Periše u MZ Nehorići. U toku je izvođenje radova. Završenost radova 65%.
Odobreno: 80 000,00 KM
19. Travnik, socijalna infrastruktura, BKT župni ured sv. Ivan Krstitelj. Uređenje u ratu devastirane župne crkve. Raovi u toku.
Odobreno: 30 000,00 KM

Ukupno za projekat: 1 020 000,00 KM

Projekti ZP08-Kondominijumi u opštinama (gdje je izvođenje u toku) kako sljedi:

1. Dobretići, jedna zgrada na kojoj su radovi u toku, za dva direkna i četiri indirektna korisnika. Završenost radova 40%.
Ugovoreno: 184 841,50 KM
2. Drvar, jedna zgrada na kojoj su radovi u toku. Završenost radova 95% za jedanaest direktnih korisnika i dva indirektna korisnika.
Ugovoreno: 431 300,10 KM
3. Kupres F BiH, jedna zgrada, pet korisnika Kondominijuma i plus tri korisnika CEB projekta. Izabran izvođač radova, u toku uvođenje u posao.

Ugovoreno: 249 456,60 KM

Ukupno za projekat: 865 598,20 KM

Projekti ZP09-Kondominijumi (gdje je izvođenje u toku) kako sljede:

1. Glamoč, osam zgrada na kojima su radovi u toku, 5 direktnih korisnika i 79 indirektnih korisnika. Završenost radova 90% za sedam objekata i 50% za zgradu Putnik.
Ugovoreno: 482 509,65 KM
2. Zenica, jedna zgrada, za 30 direktnih korisnika, isporuka građevinskog materijala je u toku. Stepen isporučenosti materijala 60%.
Ugovoreno: 180 375,62 KM
3. Mostar, nastavak projekta ZP08K.
Budžet: 350 000,00 KM
4. Drvar, tri zgrade, za 70 indirektnih korisnika. Uveden izvođač radova u posao.
Ugovoreno: 464 475,47 KM
5. Bosanska Krupa, jedna lamela, za 9 direktnih korisnika (nastavak projekta ZP08K). Završenost radova 80%.
Ugovoreno: 148 778,15 KM
6. Gornji Vakuf-Uskoplje, jedna zgrada, za 40 indirektnih korisnika. Stepen izvršenja radova 15%.
Ugovoreno: 90 306,75 KM

Ukupno za projekat: 1 716 445,64 KM

Projekti sanacije individualnih stambenih jedinica ZP08 (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Vareš, izvođenje radova u toku na 12 stambenih jedinica.
Završenost radova 95%.
Odobreno: 250 000,00 KM
2. Lukavac, izvođenje radova u toku na 24 stambene jedinice.
Završenost radova 95%.
Odobreno: 500 000,00 KM
3. Istočno Novo Sarajevo, izvođenje radova u toku na 8 stambenih jedinica.
Završenost radova 90 %.

- Odobreno: 250 000,00 KM
4. Vlasenica, izvođenje radova u toku na 19 stambenih jedinica.
Završenost radova 90%.
Odobreno: 350 000,00 KM
 5. Brčko Distrikt, izvođač radova uveden u posao za dodatnih 11 stambenih jedinica (preostala sredstva).
Završenost radova 65%.
Ugovoreno: 217 791,83 KM
 6. Stolac, u toku izvođenje radova za 13 stambenih jedinica.
Završenost radova 90%.
Odobreno: 250 000,00 KM
 7. Foča, u toku izvođenje radova na 14 stambenih jedinica.
Završenost radova 60%.
Odobreno: 350 000,00 KM
 8. Sarajevo-Novo Sarajevo, u toku izvođenje radova za 30 stambenih jedinica.
Završenost radova 65%.
Odobreno: 500 000,00 KM
 9. Bosanska Gradiška, u toku izvođenje radova za 12 stambenih jedinica.
Završenost radova 40%.
Odobreno: 350 000,00 KM

Ukupno za projekat 3 017 791,83 KM

Projekti sanacije individualnih stambenih jedinica ZP09 (gdje je izvođenje u toku) kako slijedi:

1. Velika Kladuša, odabran isporučilac građevinskog materijala, očekuje se potpisivanje ugovora.
Odobreno: 300 000,00 KM

Ukupno za projekat: 300 000,00 KM

Sveukupno 11 623 108,67 KM